

Zápis z 32. jednání Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje města Náchoda – problémová zóna u nemocnice konaného dne 17.4.2014

Společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny se zúčastnili:

1. Ing. Tomáš Šubert – místostarosta města Náchoda
2. Mgr. Drahomíra Benešová – místostarostka města Náchoda
3. Jaromír Vejrych – ředitel Městského střediska sociálních služeb Marie
4. Pavel Novák – Stavební bytové družstvo Náchod
5. František Molík – Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, jednatelství Náchod
6. Bc. Andrea Brandejsová – správa veřejné zeleně (Odbor životního prostředí MěÚ Náchod)
7. Miroslav Petr – investiční referent (Odbor investic a rozvoje města MěÚ Náchod)
8. Romana Pichová – euromanažerka (Odbor investic a rozvoje města MěÚ Náchod)

Program společného jednání Řídícího výboru a Pracovní skupiny:

- projednání a schválení návrhu akcí (návrhy Města i občanů ze sídliště u nemocnice) pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství v rámci realizace IPRM zóny

Pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství bylo řešeno patnáct akcí.

Dotační prostředky přidělené městu v rámci realizace IPRM již zřejmě nebudou stačit na realizaci všech akcí, proto bude třeba přidělit preferenci jednotlivým akcím.

Jednotlivé akce byly členům Řídícího výboru a Pracovní skupiny manažerkou IPRM a p. Petrem postupně představeny, k jednotlivým akcím následovala diskuze. Členy Řídícího výboru a Pracovní skupiny byla přidána akce „Stezka (stezky) ze SUN směrem do Starého města“.

Navrhované akce v pořadí preferovaném členy Řídícího výboru a Pracovní skupiny:

- 1) Hřiště na SUN a dětské hřiště u Hopsáčku vč. přístupového chodníku a veřejného osvětlení
 - Již schváleno (ŘV a PS, veřejné projednání 2.11.2011, RM 15.11.2011 – usnesení č. 45/1210/11).
- 2) Most a komunikace Na Skalce
 - Realizace plánována v roce 2014 (červenec – prosinec, je vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavby)
 - Demolice s následnou novostavbou mostní konstrukce a rekonstrukce komunikace v ulici Na Skalce.
 - Dojde ke sjednocení šířkového uspořádání komunikace, k realizaci nového odvodnění, k rekonstrukci zábradlí a k přeložce inženýrských sítí.
- 3) Přístupová komunikace ke sportovnímu hřišti pod MARIÍ a parkoviště
 - Plánovaná realizace v roce 2015 (zpomalení přípravy akce – nutnost vyřešit majetkoprávní vztahy – pozemek je Královéhradeckého kraje, v řešení smlouva o zřízení práva stavby)
 - Komunikace již schválena – jako součást akce výstavby sportovního hřiště pod MARIÍ
 - Úpravy komunikace - nová konstrukce podloží, nový asfaltový povrch.

- Parkoviště - 20 parkovacích míst, z toho dvě pro vozíčkáře, povrch ze zámkové dlažby.
- 4) Parkoviště v prostoru skládky
- Realizace stavby by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Parkoviště obdobných rozměrů jako již vybudované odstavné parkoviště
- 5) Parkoviště naproti domu Duhová č.p. 269
- Realizace stavby by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
- 6) Rozšíření kamerového systému
- Realizace akce v roce 2014 nebo 2015
 - Nové kamerové body – u Hopsáčku (u budoucího dětského hřiště), dva na bytových domech na sídlišti u nemocnice, na sportovním hřišti pod MARIÍ
 - Rozšíření přenosových tras
- 7) Stezka (stezky) ze SUN směrem do Starého města
- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Vyšlapané cestičky ze sídliště u nemocnice z kopce směrem do Starého města
 - Pozemky v soukromém vlastnictví
- 8) Chodníčky na SUN (prodloužení stávajících chodníků, nové v místech vyšlapaných pěšin)
- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Návrhy od občanů (viz níže) budou prověřeny přímo na místě
 - Oplocené hřiště ve středu sídliště - prodloužení chodníčku za branku směr do hřiště
 - Lanové hřiště – chodníček v místech vyšlapaných pěšin
 - Chodník, co vznikl dodatečně u nového parkoviště uprostřed sídliště, auta parkují tak, že se po chodníčku nedá procházet.
 - Další chodníček - ve středu sídliště, od trafačky směrem k parkovišti, před ní
- 9) Přístup (nájezd) do výměníku
- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Bezbariérovost
 - Nutnost prověření, zda je možné danou akci realizovat v rámci revitalizace veřejných prostranství
- 10) Freerun prvky
- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
 - Prvky jako překážky, při jejich překonávání se současně využívají pro provedení triku (salta, vrutu apod.)
 - Určeno pro náctileté
- 11) Prostor pro pétanque
- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)

12) Úprava zeleně v prostoru za ulicí Lidickou a ulicí Pod Rozkoší (prostor zvaný „v Úvoze“)

- Realizace akce by probíhala v roce 2015 (akce není připravena)
- Akce zaměřená na úpravu zeleně doporučena odborem životního prostředí, jehož pracovníce u dané lokality zjistila aktuální stav, akce preferována i občanem, který se zúčastnil veřejného projednání

V rámci jednání Řídicího výboru a Pracovní skupiny IPRM byly ještě projednávány další tři návrhy akcí, které již nebyly v rámci následného veřejného projednání řešeny (resp. v případě retardéru jen okrajově) – zvýšení množství odpadkových košů na sídlišti u nemocnice (odpadkové koše vyměněny a jejich počet navýšen v rámci probíhajícího projektu „Veřejná prostranství Náchod – zeleň a park“), zpomalovací retardéry (jeden umístěn u výměníku, o jiném se neuvažuje z důvodu hluchosti při jeho přejíždění a dále z důvodu, že s umístěním dalšího nesouhlasí dopravní inspektorát), slicline (natažení lan mezi kůly, podobné balanční prvky budou umístěny na dětském hřišti u Hopsáčku).

Návrh akcí byl následně projednán na veřejném projednání dne 23.4.2014.

Připravované aktivity pro závěrečné období revitalizace veřejných prostranství bude následně projednávat rada města.

Zapsala: Romana Pichová

V Náchodě dne 17. dubna 2014